



IMMEDIATAMENTE SECUTIVA

# COMUNE DI CASTELTERMINI

## PROV. DI AGRIGENTO

\*\*\*\*

### Deliberazione Originale della Giunta Municipale






N. 30 del Registro

Data 21.03.2014

**OGGETTO:** Lavori di indagini ambientali per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica comunale di R.S.U. di c.da Lupo Nero nel Comune di Casteltermeni (AG). PO FESR 2007-2013- 2.4.4.1/O/R/105. Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.  
C.U.P. I62H09000010006.

L'anno duemiladiciassette addi Ventuno del mese di MARZO alle ore 20,00

nel Comune di Casteltermeni, a seguito di convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

		P	A	
Avv. Sapia Alfonso	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sig. Petix Giuseppe	Vice Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sig. Di Piazza Vincenzo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dott. Puccio Vincenzo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sig.ra Di Martino Monica P.	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Risultano assenti: \_\_\_\_\_

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Alfonso Sapia il quale constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro.



**COMUNE DI CASTELTERMINI**  
PROVINCIA DI AGRIGENTO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.**

**OGGETTO:** Lavori di indagini ambientali per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica comunale di R.S.U. di c.da Lupo Nero nel Comune di Casteltermini (AG). PO FESR 2007-2013-2.4.4.1/O/R/105. Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.  
**C.U.P. I62H09000010006.**

**INIZIATIVA DELLA PROPOSTA**

Il Responsabile di P.O. n.3  
*Geom. Giuseppe Ballone*  
UFFICIO TECNICO

UFFICIO PROPONENTE

UFFICIO TECNICO LL. PP.

Atti allegati alla proposta:

**DETERMINAZIONE ADOTTATA IL**

Approvata il \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
Con le seguenti modifiche:

Rinviata il \_\_\_\_\_

Respinta il \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE**

Art. 55 L. 142/90

Cap. \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

N. \_\_\_\_\_ impegno

*L'atto non comporta spesa*

Somma Stanziata € \_\_\_\_\_

Agg. per impinguamenti € \_\_\_\_\_

Dedotti per storni € \_\_\_\_\_

Fondo disponibile € \_\_\_\_\_

Pag. ed impegni € \_\_\_\_\_

Riman. Disponibile € \_\_\_\_\_

Addì *09.05.2014*

**Il Ragioniere Capo**

*Lucrezia Pato*

## TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

### Premesso:

Che con deliberazione di G.M. n. 88 del 16/07/2008 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto, redatto dall'U.T.C., relativo ai "lavori di indagini ambientali per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica comunale di R.S.U. di c.da Lupo Nero nel Comune di Casteltermini (AG)", per un importo complessivo di € 111.819,15, di cui € 65.654,11 per Indagini ed analisi (di cui € 64.834,90 soggetti a ribasso d'asta ed € 819,21 per oneri di sicurezza) ed € 46.165,04 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con contratto rep. n. 827 del 29/09/2009 registrato ad Agrigento il 08/10/2009 al n. 648 serie I^ sono stati affidati i lavori alla ditta Geo Group s.r.l., con sede a Favara (AG) via della Repubblica n. 21, per l'importo complessivo di € 64.278,96, comprensivi di oneri per la sicurezza;

Che è stata redatta la perizia di variante ed assestamento somme, dalla D.L. per l'importo complessivo di € 111.819,15, di cui € 64.209,07 per Indagini ed analisi (al netto del ribasso d'asta, comprensivi di € 817,06 per oneri di sicurezza) ed € 47.610,08 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Preso atto della determinazione Dirigenziale n. 167 del 30/11/2009 con la quale è stato approvato il certificato di regolare esecuzione e gli atti di contabilità finale, redatti dal Dott. Geol. Vincenzo Capodici;

Visto il Decreto n. 55/SRB del 16/03/2009, con il quale l'Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque, ha concesso il finanziamento dell'opera di € 111.819,15 del progetto di che trattasi;

Considerato che gli adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi PO FESR 2007-2013 dovevano essere conclusi entro il 31/12/2016;

Vista la relazione conclusiva sulle attività di progetto ed il quadro economico finale del 07/03/2017 redatta dal Responsabile di P.O. n. 3 Geom. Giuseppe Ballone;

Atteso che bisogna precedere all'adozione urgente della presente deliberazione al fine di consentire che il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti Servizio VI - Gestione Integrata Rifiuti-Bonifiche presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità proceda alla chiusura dell'intervento;

### Visti:

- il D.Lgs 163/2006 e s.m.i;
- il D.P.R. 207/2010;
- la L.R. 12/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs 267/2000 e s.m.i;
- l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

## SI PROPONE

1. **Di approvare** il quadro economico finale del progetto dei "Lavori di indagini ambientali per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica comunale di R.S.U. di c.da Lupo Nero nel Comune di Casteltermini (AG)" per l'importo complessivo di € 111.819,15 come di seguito specificato:

Totale Lavori al lordo del ribasso	€ 65.582,75
Oneri sicurezza	€ 817,06
A1) Indagini geognostiche e geotecniche al netto R.A. comp. sicurezza	€ 26.675,15
A2) Analisi chimico-fisiche di laboratorio al netto del ribasso	€ 37.533,92
<b>Totale lavori risultato dallo stato finale</b>	<b>€ 64.209,07</b>
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
B1) Spese tecniche relative a:	
1) Rilievo topografico georeferenziato dei punti di sondaggio (oneri e tasse comprese)	€ 5.969,09
2) Prestazioni tecniche geologo per attività di D.L., cont. e studio geologico-tecnico (on. e tasse comp)	€ 20.450,32
3) Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione (oneri e tasse comprese)	€ 0,00
B2) Spese tecniche progettazione e R.U.P.	€ 1.311,66
B3) IVA complessiva:	
- su A1) 10%	€ 2.667,52
- su A2) 20%	€ 7.446,79

- su B1-1) 20%	€ 1.170,86
- su B1-2) 20%	€ 4.011,41
- su B1-3) 20%	€ 0,00
Imprevisti	€ 0,00
Ribasso d'asta	€ 1.373,68
IVA su ribasso d'asta	€ 218,70
Altre Economie	€ 2.990,05
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 47.610,08</b>
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 111.819,15</b>

2. **Di approvare** la relazione conclusiva redatta dal Responsabile di P.O. n. 3 Geom. Giuseppe Ballone, con la quale si attesta la congruità e la coerenza delle opere con quanto finanziato a valere sul PO FESR 2007-2013-2.4.4.1/O/R/105 Decreto n. 55/SRB del 16/03/2009;
3. **Di dichiarare** che il progetto dei "Lavori di indagini ambientali per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica comunale di R.S.U. di c.da Lupo Nero nel Comune di Casteltermini (AG)" è funzionale completato ed in uso;
4. **Di dichiarare** di avere provveduto all'inserimento sul sistema Caronte di tutti gli impegni giuridicamente vincolanti, tutti i pagamenti e relativi giustificativi nonché le informazioni aggiornate relative all'avanzamento fisico e procedurale;
5. **Impegnarsi** alla corretta conservazione in originale, della documentazione di progetto e della documentazione giustificativa delle spese (ferme restando le forme di conservazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente) fino ai tre anni successivi alla chiusura del programma Operativo;
6. **Di assumere** la responsabilità di quanto previsto:
  - Dall'art. 57 del Reg. (C.E.) n. 1083/2006 in materia di stabilità delle operazioni, secondo la quale nei cinque anni successivi al loro completamento quanto acquisito in uso con il finanziamento, non deve subire modifiche sostanziali o di destinazione d'uso che ne alterino la natura o la modalità di esecuzione o procurino un vantaggio indebito ai beneficiari;
  - Dall'art. 8 e 9 del Reg. (C.E. n. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità continuando ad operare alle specifiche indicazioni fornite all'atto del finanziamento e conservando evidenza fotografica/documentale dell'effettivo rispetto degli obblighi nel fascicolo di progetto e inserendo tale documentazione nella Sezione Comunicazione del sistema Caronte.

L'estensore dell'Atto  
Geom. Mario Galione



Il Responsabile di P.O. n.3  
Geom. Giuseppe Ballone

# COMUNE DI CASTELTERMINI

## PROV. DI AGRIGENTO



**OGGETTO:** Lavori di indagini ambientali per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica comunale di R.S.u. di c.da Lupo Nero nel Comune di Casteltermini (AG). PO FESR 2007-2013-2.4.4.1/O/R/105. Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.

### RELAZIONE CONCLUSIVA SULLE ATTIVITA' DI PROGETTO E QUADRO ECONOMICO FINALE

**IMPRESA:** Geo Group s.r.l. con sede in via della Repubblica n. 21 – 92026 Favara (AG) P.IVA 02472260849

**CONTRATTO:** Rep. n. 827 in data 20/09/2009 registrato ad Agrigento il 08/10/2009 al n. 648 serie I^

**IMPORTO LAVORI:** € 64.278,96 (Euro sessantaquattromiladuecentosettantotto/96) al netto del ribasso d'asta compreso oneri di sicurezza

#### PREMESSA

La presente relazione tecnica intende esplicitare, in forma sintetica, tutte le attività che sono state poste in essere per la realizzazione dell'opera successivamente all'emanazione del decreto di finanziamento.

In linea generale le attività di progetto possono suddividersi nelle seguenti fasi:

1. Procedure finalizzate all'affidamento dei lavori (Gara d'appalto, verifica, dei requisiti dell'Impresa aggiudicataria, predisposizione degli atti finalizzati alla stipula del contratto, rogito del contratto);
2. Esecuzione dei lavori;
3. Monitoraggio dell'andamento dei lavori e delle spese sostenute;
4. Collaudo dell'opera;
5. Indicatori di realizzazione;
6. Chiusura dell'intervento.

#### INTRODUZIONE

Il progetto in oggetto è stato finanziato con Decreto n. 55/SRB del 16/03/2009, dell'Agenzia Regionale per i rifiuti e le Acque, per l'importo di € 111.819,15. Tale finanziamento risponde alle finalità dell'obiettivo 2.4.4 - linea d'intervento 2.4.4.1 "Azioni per la realizzazione delle misure di prevenzione, di riparazione, di messa in sicurezza d'emergenza, di messa in sicurezza permanente, di bonifica, di ripristino e di ripristino ambientale dei siti inquinati, comprese le attività di indagine preliminare, di caratterizzazione, di analisi del rischio" PO FESR 2007-2013.

#### DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO

##### 1. Procedure finalizzate all'affidamento dei lavori

La gara d'appalto è stata esperita presso il Comune di Casteltermini (AG) per l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta di € 64.834,90 mediante trattativa privata, sono pervenuti n. 4 plichi. Con verbale di gara n. 1 del 24/09/2009 vennero espletate le procedure di gara per i lavori di che trattasi, aggiudicando gli stessi all'Impresa Geo Group s.r.l.. Tutti gli adempimenti riguardanti la predisposizione della lettera d'invito per l'esperimento della trattativa privata, sono state svolte dall'Ufficio Tecnico del Comune di Casteltermini. A conclusione di tutto l'iter si sono affidati i lavori all'Impresa Geo Group s.r.l. con sede in via della Repubblica n. 21 – 92026 Favara (AG), giusto contratto repertorio n. 827 in data 20/09/2009 registrato ad Agrigento il 08/10/2009 al n. 648 serie I^.

##### 2. Esecuzione dei lavori

I lavori sono stati consegnati in data 07/10/2009 e dovevano essere ultimati in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, quindi la scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 05/01/2010. I lavori sono stati ultimati in data 23/11/2009 e quindi in anticipo rispetto al tempo utile contrattuale.

A seguito della perizia di variante ed assestamento somme sono stati stipulati n. 1 verbale di concordamento dei nuovi prezzi in data 05/11/2009 registrato ad Agrigento il 17/11/2009 al n. 3493 serie 3^, non mutando l'importo contrattuale.

I lavori previsti in progetto ed in perizia tendono al miglioramento dell'intera area attraverso l'esecuzione di indagini geognostiche di dettaglio in situ e geotecniche di laboratorio nonché di analisi fisico-chimiche di laboratorio finalizzate alla messa in evidenza delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e dei livelli di inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee eventualmente presenti all'interno del sito della ex discarica.

### 3. Monitoraggio dell'andamento dei lavori e delle spese sostenute

Tutte le fasi di avanzamento delle diverse procedure che hanno interessato la realizzazione dei lavori, sono stati oggetto di monitoraggio attraverso il sistema Caronte:

- Sistema di monitoraggio delle opere pubbliche realizzate nell'ambito della Regione Siciliana.

### 4. Collaudo dell'opera

La direzione dei lavori, condotta dal Dott. Geol. Vincenzo Capodici, ha redatto il certificato di regolare esecuzione in data 27/11/2009, con la firma degli atti contabili ed approvato con determinazione Dirigenziale n. 167 del 30/11/2009.

Nel certificato di regolare esecuzione la sopracitata D.L. ha certificato che i lavori in argomento sono stati eseguiti dall'impresa Geo Group s.r.l. in base:

- Contratto di appalto stipulato in data 29/09/2009 rep. n. 827 registrato ad Agrigento il 08/10/2009 al n. 648 serie I^;

- Verbale di concordamento dei nuovi prezzi in data 05/11/2009 registrato ad Agrigento il 17/11/2009 al n. 3493 serie 3^

Sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

A) Indagini geognostiche e geotecniche	€	27.235,49	
B) Analisi chimico-fisiche di laboratorio	€	38.347,26	
Oneri di sicurezza non soggetti non ribasso 3% su A)	€	817,06	
Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€	64.765,69	64.765,69
Il ribasso d'asta del 2,121% su € 64.765,09	€		1.373,68
Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta	€		63.392,01
Importo Oneri di sicurezza inclusi nei lavori	€		817,06
Lavori a misura al netto	€		64.209,07
<b>IMPORTO NETTO TOTALE DEI LAVORI</b>	€		<b>64.209,07</b>
<b>A CUI SI DETRAE :</b>			
- Certificati acconto emessi			
N°1 ed ultimo SAL del 23/11/2009 di € 63.888,03			
<b>TOTALE A DETRARRE</b>	€		<b>63.888,03</b>
<b>RESTA IL CREDITO NETTO DELL'IMPRESA</b>	€		<b>321,04</b>

### 5. Indicatori di realizzazione

Gli indicatori di realizzazione che hanno consentito di poter monitorare lo stato finale d'avanzamento dei lavori sono stati sia in ordine economico che in ordine fisico.

a) Per gli indicatori di ordine economico si rimanda al quadro economico finale dell'intervento che di seguito si riporta:

Totale Lavori al lordo del ribasso	€	65.582,75
Oneri sicurezza	€	817,06
A1) Indagini geognostiche e geotecniche al netto R.A. comp. sicurezza	€	26.675,15
A2) Analisi chimico-fisiche di laboratorio al netto del ribasso	€	37.533,92
<b>Totale lavori risultato dallo stato finale</b>	€	<b>64.209,07</b>
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:		
B1) Spese tecniche relative a:		
1) Rilievo topografico georeferenziato dei punti di sondaggio (oneri e tasse comprese)	€	5.969,09
2) Prestazioni tecniche geologo per attività di D.L., cont. e studio geologico-tecnico (on. e tasse comp)	€	20.450,32
3) Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione (oneri e tasse comprese)	€	0,00

• B2) Spese tecniche progettazione e R.U.P.	€ 1.311,66
B3) IVA complessiva:	
- su A1) 10%	€ 2.667,52
- su A2) 20%	€ 7.446,79
- su B1-1) 20%	€ 1.170,86
- su B1-2) 20%	€ 4.011,41
- su B1-3) 20%	€ 0,00
Imprevisti	€ 0,00
Ribasso d'asta	€ 1.373,68
IVA su ribasso d'asta	€ 218,70
Altre Economie	€ 2.990,05
<b>Totale somme a disposizione dell'amministrazione</b>	<b>€ 47.610,08</b>
<b>Importo complessivo</b>	<b>€ 111.819,15</b>

L'economia finale di € 4.582,43 conseguita in questo intervento deriva dalle voci: B1-3) Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione (oneri e tasse comprese), IVA su B1-3) 20%, ribasso d'asta, IVA su ribasso d'asta ed Altre Economie.

b) Indicatori fisici. Sono stati confermati quelli previsti dal progetto.

## 6. Chiusura dell'intervento

E' opportuno sottolineare che già in data 23/11/2009 i lavori di che trattasi sono stati conclusi, come si evince dal certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 25/11/2009, con conseguente messa in uso dell'area, da parte dell'Amministrazione Comunale di Casteltermini, per cui il progetto, alla data odierna è in uso e funzionante.

Al fine della chiusura dell'intervento questo Comune provvedeva a trasmettere al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti Servizio VI - Gestione Integrata Rifiuti-Bonifiche presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, tutti gli atti relativi ed i rendiconti delle spese sostenute ed ultimate che di seguito si riportano:

Mandato N.	Data	Importo Liquidazioni	Causale
8	11/01/2010	€ 74.323,38	Liquid. 1° SAL e rata di saldo Impresa Geo Group s.r.l.
8	11/01/2010	€ 31.601,68	Liquid. competenze tecniche (D.L., contabilità e studio geologico-tecnico) e rimborso spese per rilievo topografico ecc. Dott. Geol. Vincenzo Capodici
642/645	10/03/2010	€ 1.311,66	Liquid. competenze tecniche interne (RUP, Progett., ) Geom. Michele Reina
<b>TOTALE</b>		<b>€ 107.236,72</b>	

Pertanto a seguito dei pagamenti effettuati viene stilato di seguito nel dettaglio il quadro economico finale relativo al costo totale dell'intervento:

Totale Lavori al lordo del ribasso	€ 65.582,75
Oneri sicurezza	€ 817,06
A1) Indagini geognostiche e geotecniche al netto R.A. comp. sicurezza	€ 26.675,15
A2) Analisi chimico-fisiche di laboratorio al netto del ribasso	€ 37.533,92
<b>Totale lavori risultato dallo stato finale</b>	<b>€ 64.209,07</b>
B) Somme a disposizione dell'amministrazione:	
B1) Spese tecniche relative a:	
1) Rilievo topografico georeferenziato dei punti di sondaggio (oneri e tasse comprese)	€ 5.969,09
2) Prestazioni tecniche geologo per attività di D.L., cont. e studio geologico-tecnico (on. e tasse comp)	€ 20.450,32
3) Piano di sicurezza e di coordinamento in fase di esecuzione (oneri e tasse comprese)	€ 0,00
B2) Spese tecniche progettazione e R.U.P.	€ 1.311,66
B3) IVA complessiva:	
- su A1) 10%	€ 2.667,52
- su A2) 20%	€ 7.446,79
- su B1-1) 20%	€ 1.170,86
- su B1-2) 20%	€ 4.011,41
- su B1-3) 20%	€ 0,00
Imprevisti	€ 0,00
Ribasso d'asta	€ 1.373,68
IVA su ribasso d'asta	€ 218,70

• Altre Economie

	€ <u>2.990,05</u>
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€ <b>47.610,08</b>
Importo complessivo	€ <b>111.819,15</b>

Pertanto alla luce di quanto sopra computato restano economie pari alla differenza di euro (111.819,15-107.236,72) = € **4.582,43**

Casteltermini, 07/03/2017



**Il Responsabile di P.O. 3  
Geom. Giuseppe Ballone**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe Ballone", written over the printed name.



**PARERI EX ART. 53 L. 8/6/1990 N. 142 recepita con L.R. N. 48 dell'11/12/1991**

**OGGETTO:** "Lavori di indagini ambientali per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica comunale di R.S.U. di c.da Lupo Nero nel Comune di Casteltermini (AG). PO FESR 2007-2013- 2.4.4.1/O/R/105. Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.

**C.U.P. I62H09000010006.**

**PARERE TECNICO**

**Si esprime parere favorevole**

Data 07/03/2017



**Il Responsabile di P.O. n° 3  
Geom. Giuseppe Ballone**

*[Handwritten signature]*

**PARERE CONTABILE**

**Si esprime parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria \_\_\_\_\_**

Data 08/03/2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

*[Handwritten signature]*

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista l'allegata proposta ad oggetto "Lavori di indagini ambientali per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica comunale di R.S.U. di c.da Lupo Nero nel Comune di Casteltermini (AG). PO FESR 2007-2013- 2.4.4.1/O/R/105. Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.

**C.U.P. I62H09000010006;**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ed il responsabile del servizio di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, hanno espresso pareri favorevoli che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Fatte proprie le motivazioni espresse in proposta;

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni;

A voti unanimi e palesi;

### **DELIBERA**

Approvare in toto l'allegata proposta ad oggetto "Lavori di indagini ambientali per la caratterizzazione del sito dell'ex discarica comunale di R.S.U. di c.da Lupo Nero nel Comune di Casteltermini (AG). PO FESR 2007-2013- 2.4.4.1/O/R/105. Adempimenti di chiusura e funzionalità degli interventi.

**C.U.P. I62H09000010006.**

## LA GIUNTA


Con separata ed unanime votazione favorevole, espressa in forma palese, per i motivi in premessa citati

### **DELIBERA**


Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di dare attuazione agli adempimenti consequenziali

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

L'ASSESSORE ANZIANO




IL SINDACO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro



Si certifica che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata on line dal \_\_\_\_\_  
al \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi.

Casteltermini, li

**IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE ON LINE**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme attestazione del Responsabile Pubblicazione on line, incaricato

**CERTIFICA**

Che copia integrale della presente deliberazione è stata pubblicata on line il \_\_\_\_\_ per quindici  
giorni consecutivi ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. n.44/91, oggi art. 711 comma 1 testo  
coordinato leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato su suppl. ord. GURS  
9/05/2008.

Casteltermini, li

**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione: è

- è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali, giorno \_\_\_\_\_, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
- è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 L.R. 44/91, oggi art. 712 testo coordinato delle leggi regionali.

Casteltermini, li



**IL SEGRETARIO GENERALE**

Dott.ssa Maria Cristina Pecoraro



Si attesta che la presente copia è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Casteltermini, li

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**